

## 监 理 通 知 单

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号： ZHSUP-WXGT-SN02

致： 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由： 关于混凝土预制块质量相关事宜

内容：

2017 年 6 月 28 日我监理项目部在现场巡视检查及吊装旁站过程中现场观看发现 1#屋面混凝土预制块松散、易碎、强度标号不够（图纸设计要求混凝土等级为 C25）、固定支架的预埋件晃动，部分养护未到位即暴力搬运吊装。具体强度标号否合格需使用专业工具鉴定或送检第三方权威专业机构测试。电站设计寿命 25 年，混凝土预制块强度标号不合格后期很容易松散、开裂、沙化等，如此很难保证达到预期使用效果。混凝土预制块制作建议使用商混，按照强条规范要求现场必须要留置试块送检。

现要求施工方必须立即处理，不合格产品不得使用，未妥善处理之前不得继续使用，否则出现一切后果施工责任方自负！

请于两日内填报回复单

抄送： 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。