

监 理 通 知 单

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXGT-SN07

致：无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于配电房施工等相关事宜

内容：

2017 年 07 月 08 日我监理项目部在例行现场巡视检查时发现配电房建筑未按设计要求进行违规施工，存在结构安全隐患多次强调仍未做出整改，具体如下：

- 1、未按要求佩戴安全帽等劳保防护用品；
- 2、现场水泥砂浆搅拌仍旧违规添加洗洁精；
- 3、配电房女儿墙砌筑未设置构造柱；
- 4、砌筑女儿墙底层砖块与混凝土接触面未做处理；

以下问题我监理项目部正式进场时已经违规完成

- 5、配电房建筑使用回收建筑垃圾的二手砖块，且砖墙采用大空心违规砌筑方式；
- 6、配电房大门、窗户违规施工，未设置钢筋混凝土过梁；
- 7、未按设计要求预制遮雨棚；
- 8、未按设计要求设置窗户；
- 9、未按设计要求预制排气孔；
- 10、未按规范要求进行材料送检。

具体详见图片附件

针对上述问题，我监理项目部要求你单位立即停工做出整改，并将对此采取经济考核，考核金额由业主方自定。违规施工造成一切后果由施工方自负，设计变更必须正规变更手续，经业主方、监理方、设计院签章认可后方可继续施工。拒不整改未经许可擅自施工我监理项目部对施工质量概不负责，造成一切后果施工方自负！！

请于两日内填报回复单



现场实际施工

-----END-----