

监 理 通 知 单

工程名称: 国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXGT-SN08

致: 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部(EPC 单位)

事由: 关于安全文明施工相关事宜

内容:

2017 年 07 月 08~09 日我监理项目部在例行现场巡视检查时发现以下问题:

- 1、多次强调但进入施工现场仍未按要求佩戴安全帽等劳保防护用品;
- 2、多次强调但脚手架爬梯钢管出现弯曲现象仍未更换,且爬梯搭设不符合规范,存在安全隐患;
- 3、因 1#屋面混凝土预制块使用的是同批次问题产品水泥,为保证电站 25 年有效使用寿命,前期制作的水泥预制块能否使用必须采用回弹仪测试或送检第三方专业检测机构检测,测试质量达标合格方可使用。

具体详见图片附件

安全文明施工是重中之重,不能等事故发生再采取相关措施!针对上述问题,我监理项目部要求你单位立即停工做出整改,问题爬梯禁止上人,并将对此采取经济考核,考核金额由业主方自定。拒不整改未经许可擅自施工造成一切后果施工方自负!!

请于两日内填报回复单

抄送: 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: _____

日 期: _____年 ____月 ____

日

GFDZJBM08：监理通知单

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

图片附件：



(1)



钢管后期使用过程中发生弯曲 3#4#厂房爬梯均有此现象





(2)

-----END-----