

监 理 通 知 单

工程名称: 国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXGT-SN09

致: 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部 (EPC 单位)

事由: 关于规范现场施工等相关事宜

内容: 规范施工、图纸明确、安全文明施工:

- 1、重点分项工程施工方必须出具专项施工方案并上报我监理项目部、业主项目部审查,经审查通过方可进行下一步工序,擅自施工造成一切后果施工方自负;
- 2、严格按图施工,无设计图纸的工程应首先设计明确,无法设计明确应上报具体施工方案到我监理项目部及业主项目部,经审查通过方可进行下一步工序,擅自施工造成一切后果施工方自负;
- 3、设计变更需按程序出具设计变更手续,经确认方可进行下一步施工,擅自施工造成一切后果施工方自负;
- 4、上道工序完成后施工单位应首先进行自检,自检合格后报验业主项目部及监理项目部经验收合格后方可进行下一步工序。隐蔽工程应提前 12 小时通知我项目部,不得未经检验擅自施工,擅自施工造成的一切后果施工方自负;
- 5、进入施工现场必须佩戴安全帽等劳保防护用品,配电房施工人员一直拒不佩戴安全帽,我监理项目部将你采取经济考核,平均每日按 4 人/次,截至 2017 年 7 月 13 日共计 128 人/次,考核金额由业主方自定,从工程款中扣除。

安全文明施工是重中之重,现场施工人员要引起高度重视!

请于两日内填报回复单,不回复视为拒不整改

抄送: 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 戚平

日期: 2017 年 07 月 13 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。