

监 理 通 知 单

工程名称: 国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXGT-SN12

致: 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部 (EPC 单位)

事由: 关于组件搬运安装等相关事宜

内容: 组件搬运、安装等事宜:

2017 年 09 月 12/13 日我监理项目部在现场专项巡视检查过程中发现组件搬运及安装施工过程存在如下问题:

- 1、组件拆箱应首先进行外观检查,发现问题不得继续进行拆箱,立即上报处理;
- 2、屋面吊装、搬运组件时不得众人聚集,严禁集中荷载;
- 3、搬运组件时,单人背驮组件背板一面,此项易造成组件隐裂产生,原则上必须两人一组搬运;
- 4、组件安装时存在手按压在组件中间区域、坐在组件边处,此项易造成组件隐裂产生,组件安装时禁止按压、坐在、站立在组件上;
- 5、组件光伏线必须绑扎在导轨上,不得直接随意散落在屋面,MC4 接线头不得绑扎暴露在组件中间处;
- 6、安全文明施工,注意屋面成品保护,进入施工现场必须佩戴安全帽,组件安装期间禁止吸烟,施工垃圾原则上必须当天清除。

请于两日内填报回复单,不回复视为拒不整改

抄送: 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 戚军

日期: 2017 年 09 月 13 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份

GFDZJBM08：监理通知单

附图：



搬运组件方式不合规



坐在组件上



组件中间按压痕迹（手印）



光伏线应绑扎在导轨上

-----END-----