

监理工程师通知单

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：FNGF-JLTZD-06

致：苏州腾晖光伏技术有限公司项目部

抄送：丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 项目部

丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 项目部

主题：关于现场施工质量相关事宜

内容：

2018 年 10 月 26 日监理对大河东村（苏州腾晖光伏技术有限公司总包单位）地块施工时进行巡检，发现存在下列问题：

- 1、总包单位未对施工单位人员做好现场技术交底（监管不到位）。
- 2、部分支架安装完成，预埋件与立柱连接有较大的间隙，存在安全质量隐患。
- 3、现场的支架、组件材料随意堆放，未做好现场成品的保护。
- 4、现场的文明施工需加强。
- 5、个别支架、组件螺栓未拧紧。

针对以上问题，现要求苏州腾晖光伏技术有限公司总包单位管理人员做好现场技术交底，对浇筑及支架组件安装地块派专人负责进行现场管控，严控施工质量及现场安全文明施工。另限期 5 日内整改后并回复监理部复验，如未按时完成整改，则对你单位进行经济考核。

附：不规范相片

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

