

监 理 罚 款 通 知 单

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWP 子项目

编号: GFDZJBM08-004

致: 南瑞电力设计有限公司 EPC 总承包项目部

事由: 关于南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWP 子项目楼面电缆桥架敷设等问题。

内容:

1: 根据《南瑞电力设计有限公司 NRSJ-QC170002S-J0106-01-NRSJ-QC170002S-J0106-08》(设计图纸卷册说明第三条逆变器至汇流箱电缆沿桥架敷设.....), E01-E07 号楼面施工现场逆变器、汇流箱与光伏区通道电缆桥架间距 80-100mm, 未敷设电缆桥架, 与设计图纸说明不符。业主项目部与监理项目部多次在监理周例会中提出该问题, 且业主项目部负责人 2018 年 1 月 4 日在(服务业项目群)中声明及要求增设此段电缆桥架, 截止 2018 年 1 月 8 日下午 17.00 点, EPC 总承包方未响应答复及未安排施工。

2: E01-E07 号楼面通讯线管、视频监控线管途径光伏区中间过道时未架空处理, 布局紊乱且未固定。

3: 施工进度严重滞后, 实际施工进度与贵公司提交的工程项目总进度计划有着明显差距, 业主项目部与监理项目部多次提出增加施工安装人员, 施工项目部未进行有效执行, 如: 楼面光伏组件线连接、防雷接地施工未安装完成, 水清洗系统安装未采购材料及开始安装, E01-E07 号楼梯未开始施工等。

根据以上问题现对 EPC 总承包方进行二万元(20000.00 元)人民币罚款, 此款在工程进度款中予以扣除。

附: 现场问题照片

监理项目部

总/专业监理工程师: 胡月有

日期: 2018 年 1 月 8 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



