

监理罚款通知单

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-002

致: 南瑞电力设计有限公司

事由: 关于南京熊猫电子光伏发电项目整改问题。

内容:

根据 2017 年 11 月 21 日《会议纪要》中, 整改要求第二条: 11 月 30 日应完成所有项目以及设备整改, 若不落实, 罚款三万元 (30000.00 元) 明文要求。

12 月 02 日业主项目部落实整改检查小组一行, 经对本子项目 (南京熊猫电子 3MWp 光伏发电项目) 检查发现: 11 月 21 日《会议纪要》中提出的整改要求, 截止 12 月 02 日未进行整改, 特别是: 逆变器、汇流箱进出部分桥架 (桥架加宽整改更换), 通讯电缆 (单独敷设), 动力部一次系统图 (制作) 等问题未进行整改落实。

现经南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目部研究决定: 给予 EPC 总承包方 (南瑞电力设计有限公司) 三万元整 (30000.00 元) 处罚, 并在工程审计结算时进行相应核减。

附: 《12 月 02 日项目部检查汇总》

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 12 月 02 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



南京熊猫电子光伏发电项目整改落实检查

为了落实南京熊猫电子光伏发电项目整改事宜，更好的完成南京熊猫电子光伏发电项目，根据11月21日会议纪要，我司建设项目部于2017年12月2日上午进行整改检查：具体重大未整改事宜如下：

1. 汇流箱、逆变器桥架加宽未整改，3号楼汇流箱(HL0106)侧电缆外皮划伤，所有汇流箱、逆变器下侧桥架电缆铺设挤压严重，
2. 通信电缆未单独铺设，未套管未整改
3. 逆变器、汇流箱套管进行更换，例如4号楼逆变器(020404)下方软管内侧严重生锈，并且铁皮因生锈而破裂。
4. 对于配电房一次系统还未完成整改。

结合11月21日会议纪要内容，项目部决定，对总包方南瑞电力设计有限公司罚款3万元整，从工程审计时进行相应核减。

同时对于总包方提出以下项目整改要求：

1. 支墩我方项目部进行复查，对于标记的支墩进行更换。
2. 组件不锈钢螺丝进行整改。
3. 2号楼逆变器(010401)(010503)无开关。
4. 逆变器3号楼(010606)和5号楼(020506)在通讯未连接情况下通讯指示灯亮查明原因，
5. 4号楼逆变器(020301)共有两处没有标识牌。
6. 清洗系统施工要求12月15日完工。



7. 所有通讯以及监控后台要求于 12 月 6 日前完成。
8. 防雷接地报告要求有相关资质单位进行检测出具。

以上所有整改以及施工，要求在 12 月 15 日全部完成，到时再次组织检查。

