

监理工作回复单

监理工作回复单

工程名称：南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号：JZDZJH08-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司

事由：

关于（南京彩虹新能源有限公司运维部）对施工质量检查所提出问题汇总及处理意见。

内容：

1、组件支架混凝土浇筑支墩质量存在的缺陷：部分支墩表面疏松、气孔，振捣不到位，支墩模具未清理、未涂抹隔离剂，导致麻面严重。

第一项所述问题我单位已进行整改。

2、楼面电缆桥架焊接处未打磨，焊接不平整，电缆护角未做防护处理。

第二项所述问题，电缆桥架焊接处已进行打磨处理，焊接不平整处已整改，电缆护角已做防护处理。

3、E04 号楼面电缆过路桥架未按设计要求制作安装（离楼面距离应大于4CM）

第三项所述问题已整改到位。

4、楼面至地面电缆桥架固定点距离不符合设计要求（固定点间距不大于2米）

第四项所述问题我单位已整改到位。

南京彩虹新能源有限公司
光伏发电项目EPC总承包工程
项目机构
日期：2017年04月30日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



