

南京彩虹新能源有限公司

南京熊猫电子、熊猫现代服务业屋面分布式光伏电站项目部文件

熊猫二期 2017[02]号

关于对项目支架设备供应的通报

项目部各相关单位：

根据周例会内容，2017年7月27日下午15:30分在项目部办公室召开项目周例会会议，项目总包方（南瑞电力设计有限公司）项目经理汇报周总结以及周计划工作，确定支架最早8月8日到达现场。

自项目实施以来，6月底总包方提供大日程一级实施计划，我方根据项目实际进度于7月21日让总包方重新编写大日程实施计划，总包方于7月24日提供最新大日程实施计划，编写内容为支架于7月26日左右到达现场，根据实际情况到达时间，支架到场时间延误13天，根据施工进度安排，目前项目进度延误为中等延误，我方要求总包方尽快落实支架到达现场时间，采取相应措施来保障施工进度。经项目部研究决定，处理如下：

1. 对项目总包方南瑞电力设计有限公司提出通报；
2. 对项目总包方南瑞电力设计有限公司罚款1000元，从工程款中扣除；
3. 要求项目总包方南瑞电力设计有限公司落实所有设备到场时间，严格按照计划推进，保证工期，不得延误，务必保证9月20日并网发电。

南京彩虹新能源有限公司
南京熊猫电子、熊猫现代服务业屋面分布式光伏电站项目部
2017年7月27日
项目章

送：常州正衡电力工程监理有限公司（南京熊猫电子项目部）

发：南瑞电力设计有限公司

档（1）

南京彩虹新能源有限公司（项目部）

2017年7月27日网络发送