

工程罚款单

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程

编号：ZHJL-HSAWKH2017002

签发单位	许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目部
受罚单位	河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司

处罚事由：关于外线未完成施工计划一事

内容：你单位计划安排 2017 年 7 月 5 日开始进行《禹州艾窝至花石 35KV 汇集线路工程》组塔施工，今日已七月七日，仍未见你单位开始进行组塔施工作业，未按照施工计划进行施工，严重影响工程进度；业主方及监理方要求你单位立即整改，增加施工人员，加快施工进度，鉴于以上情况，现对你单位考核人民币壹万元（10000.00 元）；要求你单位接到考核单后，尽快整改处理此事。

