

工程罚款单

工程名称: 禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目 艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程
编号: ZHJL-HSAWKH2017004

签发单位	常州正衡电力工程监理有限公司
受罚单位	河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司

处罚事由: 关于外线未完成施工计划一事

内容: 你单位承包建设的《禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目 艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程》, 根据你单位给我方所提供的线路倒排工期工程节点为 2017 年 8 月 10 日, 至今日未完成, 差额为 30%, 严重影响工程进度; 鉴于以上情况, 现对你单位考核人民币两万元 (20000.00 元); 要求你单位接到考核单后, 重新倒排工期, 节点为 2017 年 8 月 20 日; 要求你方抓紧增加施工人员, 加快施工进度。

此考核款项将从你方工程款中扣除;

抄送: 河南森源新能源发电有限公司

业主到位: (章) 负责人: 张 日期: 2017-8-10	监理单位: (章) 总监: 张 日期: 2017-8-10
--------------------------------------	-------------------------------------

注: 本表一式三份, 受罚单位 1 份, 业主 1 份, 监理单位 1 份。