

监 理 通 知 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM7-003

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于支架材料相关事宜

内容：

经现场巡查，发现在光伏区 34 区西面处堆放的支架材料中，部分檩条表面出现露铁、生锈、锌灰较多等现象；已严重影响其使用寿命；此前，监理项目部在 8 月 6 号以工作联系单的形式告知，但现场仍出现此类问题。现要求你项目部，组织人员对现场所有的支架材料进行检查、区分；对不符合要求的及时采取措施，确保施工质量。（限 3 天之内进行整改回复）


监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 8 月 17 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部



露铁



锌灰、生锈



监理工程师通知回复单

表号: A. 18

工程名称:浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目 编号: HDWM-CN123-GF246-JLHF005

致: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目监理部

我方接到编号为 JXM7-003 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 现场支架材料处理 的工作, 现报上, 请予以复查。



承包单位 (章)

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见：

符合通知单要求

项目监理机构（章）：
专业监理工程师：[Signature]
日期：2017.8.18



期:

國立中央圖書館
藏書(總)