

监 理 通 知 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM7-008

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于升压站预制舱及电气施工器具事宜

内容：

经监理部人员巡视发现以下问题：

1、升压站，一、二次设备预制舱因设计及安装质量等原因，舱顶防水性能较差，不具备防火、隔热性能。预制舱在使用过程中，多次出现雨天漏水现象，且一次舱漏水尤为严重，厂家多次涂抹防水胶仍未见效果，在舱顶加盖了彩钢瓦后漏水现象暂已得到缓解，但防水性能可靠性较差，防火、隔热问题仍未解决。

2、现场电工施工过程中，电工器具不全，如电笔、万用表、各类钳具、螺丝刀等必需工具，应准备齐全，方便施工。


综合上述问题，要求你单位重视、认真对待，尽快加以整改。对于预制舱防水、防火、隔热等问题，要提交合理可行的整改方案，以满足设备安全运行的需要。

以上问题，请施工单位组织整改！限 4 个工作日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年9月18日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

监理工程师通知回复单

表号: A. 18

工程名称:浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号: HDWM-CNI23-GF246-JLHF012

致: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目 监理部

我方接到编号为 JXM7-008 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 关于升压站预制舱及电气施工器具事宜 工作, 具体说明如下:

- 1、升压站预制舱事宜已通知厂家落实处理, 具体细节相关领导正在协调更进;
- 2、现场电气施工工机具已通知各施工队进行储备, 并交由监理处检查, 此项工作已完成;

承包单位(章):

项目经理:

日

期: 2017.09.03



项目监理机构复查意见:

升压站预制舱问题请施工单位制定处理计划.
并按计划落实到位. 现场电气施工机具已检查较齐全.

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2017.9.05

