

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：嘉善聚晖新能源有限公司 1599.5Kwp 分布式光伏发电、浙江宏嘉实业有限公司项目

编号：JSJH-HJ-TZD-001

致：浙江京禾电力工程技术有限公司嘉善项目部（单位）

主题：

安全与质量事宜

内容：

今（2017 年 8 月 12 日）我监理人员在巡视施工现场时，发现嘉善聚晖新能源有限公司分布式光伏发电、浙江宏嘉实业有限公司项目。在我监理部 2017 年 8 月 6 日下发的监理联系单 JSJH-HJ-LXD-001 中关于屋面防护栏及爬梯的安装至今未完成！希望总包对安全施工问题加强重视，尽快完成!!!

光伏配电房的接地接地所用的材料与设计图纸不符！希望总包方材料到场后及时通知监理部对材料进行验收！对于隐蔽工程也要通知监理部现场进行验收合格后方可进行下道工序！

针对以上问题限 3 个工作日内回复

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：

2017.8.12

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建