

监理工程师通知单

工程名称：浙江龙达实业股份有限公司 2.815MWp 分布式光伏发电项目

编号：JXFS-LD-TZD-001

致：浙江京禾电力工程技术有限公司嘉兴项目部（单位）


主题：

安全与质量事宜

内容：

今（2017年8月21日）我监理人员在巡视浙江龙达实业股份有限公司分布式光伏发电项目时，发现正在施工过程中的箱变基础接地网没有按照设计要求施工，现场的施工人员也没有佩戴安全帽。

现责令总包单位对施工中不符合设计要求的接地，进行整改到位，并通知监理部与建设方验收合格后，方可进行下道工序。对于佩戴带安全帽问题，希望总包加强管理。如下次在发现将以100元/次的罚款。



接地



安全帽

针对以上问题限 3 个工作日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2017.8.21



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。