

## 监理通知单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JLTZ- 007

致： 润邦控股集团有限公司

事由： 组件到货，施工进度、质量及安全

内容：

- 1、组件到货的数量和时间严重滞后，已影响到本工程的整体施工进度。现要求施工方催促供货商这个周之内所有组件要全部进场。
- 2、施工进度严重滞后，现要求施工加大人员进场施工的力度。
- 3、现要求所有施工队伍排查所有村并网点外接线路的规格和型号。记录好后统一上报到我监理方。
- 4、个别村的建设地点仍未确定的，施工方继续做好相关协调工作。并且记录好内容和时间，上报到我监理方，由我监理方统一汇总上报到业主方。
- 5、所有电站都严格安装已定方案施工，如果并网点更改的需立即上报到我监理方。
- 6、因施工进度严重滞后，现要求增加人员的同时要保证施工的质量和安全工作。要求所有施工队伍，每天施工前做好技术交底和安全交底工作。
- 7、截止到这个月底，所有电站的主体工作全部完成。

