

监理通知单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JLTZ- 001

致： 润邦控股集团有限公司

事由： 关于工程进度问题

内容：

根据《施工合同》及润邦控股集团有限公司报审的施工进度计划，本项目于 2017 年 8 月 25 开工。并网时间为 2017 年 9 月 25，截止目前（2017.09.12）现场施工已完成 15 个电站的支架安装工作，（总共 49 个电站）。

光伏组件、电缆、逆变器、配电箱等设备仍未到货，已经严重影响该项目并网计划，现督促施工方尽快与厂家联系，安排厂家尽快发货。同时施工方合理安排后续未施工电站相关施工进度。

对于有争议且影响工程整体施工进度的因素，及时与我监理方保持沟通，如果现场能解决的就现场解决，如果现场不能解决的问题及时上报。施工中所有现场不能解决的问题，统一汇总我监理方。由我监理方与扶贫办统一召开会议决定，后续施工方案的施行及修正。如果因贵公司未及时上报或私自更改施工方案造成的一切后果由贵单位自行承担。

同时贵公司对现在正在建设的电站，完成的具体时间向我监理方汇报并且写工期变更申请单到业主方报备。



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建