

监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JLTZ-002

致： 润邦控股集团有限公司

事由： 工程施工新方案、工程造价、施工进度等问题

内容：

我监理方组织，市扶贫办牵头与市教育局一次施工方案的会议。会议上确认了新的施工方案，业主方市扶贫办同意执行新的施工方案。关于新施工方案增加的相关人工预算和施工费用，由施工方提供方案并做好施工预算，由我监理方确认后报备业主方市扶贫办。现要求贵公司于2017年9月24日下午6点前上报到我监理方，由我监理方确认，明天到业主方确认后执行。

关于施工中遇到的一些现场不能协调的问题，统一汇总到我监理方。我监理方于周一到业主方汇报。

施工进度进展缓慢，现要求施工在可施工的村级光伏电站，加快施工进度，同时保证施工质量和安全，避免出现工期延期。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

日期：2017年9月23日

监理项目部

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建