

监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JLTZ-003

致： 润邦控股集团有限公司

事由： 工程施工新方案、工程造价、施工进度等问题

内容：

我监理方整理口头汇报新方案的预算大约在 90 多万，与业主方扶贫办协商决定写一份关于本项目详细报告，报告内容包括：施工进度、新施工详细方案和新施工方案造价等。由施工方写一份关于新施工方案、新施工预算金额、施工进度（包括电站地点未定、暂时停工、无法施工的详细情况）等相关问题详细资料一份，上报到瑞金市扶贫办。

关于新方案的预算金额，因增加的成本太大，业主方扶贫办无法批复，需要上报市领导决定。有几个施工队伍现在因学校、地点未定等原因已经停工，还有十一长假即将到来，现要求贵单位于 2017 年 9 月 26 日下午提交相关报告到我监理方，由我监理方上报业主方。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李云

日期：2017 年 9 月 26 日



由 扫描全能王 扫描创建