

监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JLTZ- 005

致： 润邦控股集团有限公司

事由： 关于双节过后施工进度、安全等问题

内容：

本工程暂未施工的工程量非常巨大，现在要求贵单位增加施工人员及工程进度，同时要保证工程质量和施工人员安全。

现在到场组件已全部用完，现需要贵单位与组件供货商协调尽快发货。

需要做条形基础的学校屋顶，尽快落实好施工方案，按照会议通过的施工方案，尽快施工。

工程质量问题：

1、我监理方现场巡查时发现，贵单位现场施工人员未戴安全帽现象普遍存在。现要求贵单位通知各个施工队伍，只要进入现场施工人员必须佩戴安全帽。如果再发现类似情况，我监理方要严肃处理。

2、支架和组件安装过程中，个别施工人员安装螺丝时，螺丝未拧紧。现在要求贵单位通知各个施工队伍，现在安装时必须拧紧螺丝，安排专人再查找一遍以防漏掉。

3、现在施工垃圾堆放凌乱，清理不及时。现在贵单位施工中产生的施工垃圾要统一堆放，施工垃圾要做到一天一清理。

4、施工队伍在学校施工时，一定要避免打扰学校的正常上课及活动，同时要保证学校师生和学校工作人员的人身安全。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：

2017年10月7日



由 扫描全能王 扫描创建