

监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JLTZ-

009

致： 润邦控股集团有限公司

事由： 材料进场；施工进度、质量及安全

内容：

本扶贫电站属于瑞金市政府主导的扶贫项目，为了当地贫困村增加村民集体收入的政策，本着光伏扶贫电站早建成早收益的事情。现要求各施工队伍做到以下几点：

- 1、十三五的 49 个村的所有组件安装完成时间截止到 11 月 10 日，所有电站必须全部完成。
- 2、十三五的 49 个村的所有光伏电站并网时间截止到 11 月 15 日，所有电站必须全部完成。11 月 15 日开始组织验收，这个月必须全部完成验收工作。个别村级电站未完成的需书面报告单独汇报到我监理方，由我监理方统一汇报到业主方
- 3、现场施工质量，要求砼浇筑、支架安装、组件安装、电缆敷设、逆变器安装、配电箱安装等施工工序必须符合设计规范标准。
- 4、现场施工安全，现要求各个施工队伍严格要求现场施工人员，穿戴好个人防护用品，登高作业人员必须戴安全带，切割作业、吊运作业时必须做好相应的防护工作。每天上下班时都做一次安全交底和技术交底。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017 年 11 月 7 日

瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目
监理项目部