

监理通知单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JLTZ-010

致： 润邦控股集团有限公司

事由： 施工进度、质量及安全

内容：

因最近几天下雨，影响各个施工队伍的施工。原计划本月 20 日，所有电站都要并网发电，所有施工队伍都未完成。

现要求各个施工队伍截止本月底要全部建设完成，并且并网发电。如果本月月底没有完成的施工队伍，将采取罚款政策，罚款金额按照合同签订的金額执行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  李云

日期： 2017 年 11 月 13 日

