

监 理 通 知 单

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-ZL-001

致: 西北电力建设第一工程有限公司施工项目部

事由: 陶厂镇卜李小学地面桩基础桩孔回填土问题

内容:

1. 经监理工程师现场检查, 陶厂镇卜李小学桩基孔洞出现直接回填素土现象, 为防止基础不均匀沉降, 现要求施工单位停止浇筑, 进行整改, 整改合格后报监理工程师检查合格后方可施工;

限施工单位针对以上问题在 1 天内整改完成, 未整改完成该点位不许施工。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

刘士发

日期: 2017 年 8 月 30 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。