

## 监理通知单

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目  
编号：005

致：甘肃海霖电力工程有限公司

事由：施工质量问题

内容：2017年10月20日经我方在现场巡视中发现

1、桥架支架安装采用镀锌材质横梁切割安装非配货安装的铝合金材质桥架支架，有可能导致后期应该使用横梁及螺母块的施工部位材料不足。

2、另外施工人员在分散横梁等材料时拖拽材料，部分屋面出现彩钢瓦被划，请你方严格要求施工人员文明正确分散材料。

3、下部施工工序进入光伏线放线阶段，你放应及时配备号码机光伏线两端配置号码管，现场正负线都为黑色做好正负线分别标识，以免后期出现问题，影响施工进度。



本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。