

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称： 东源天华阳光农光互补 100MW 项目

编号： 006 #

致： 江西火电建设公司天华阳光农光互补 100MW 项目部（总包单位）

事由： 关于 S58、S66、S43 桩基工程质量验收程序事宜。

内容： 现场巡视中发现新交地块区域 S58、S43、S66 等发电单元，桩基基础工程施工完成后，未报监理、甲方进行施工 质量验收，擅自进行立柱、支架的安装。

要求： 暂停以上发电单元立柱支架的安装，尽快报监理、甲方进行质量验收，经验收评定合格后，方可进行后续的施工。

监理单位

总包单位签收

监理项目部（盖章）

专监工程师（签字）

日期 2018.1.14.

总包单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期 2018.1.15.

本表一式 三 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 一 份



由 扫描全能王 扫描创建