

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称： 东源天华阳光农光互补 100MW 项目

编号： 011#

致： 江西火电建设公司天华阳光农光互补 100MW 项目部；

事由： 关于 109 地块施工防雷接地网镀锌扁钢埋深深度不够事宜；

内容：

- 1) 在 3 月 17 日上午，我部人员与业主代表对 109 地块防雷接地网隐蔽施工验收中，发现接地网扁钢，局部埋深 30CM 左右， 不满足设计图纸要求（埋深不小于 60CM）。现场已要求施工单位按设计图纸要求整改，整改完毕后报我部复查
- 2) 3 月 20 日上午接施工单位通知复查，我部人员与业主代表发现整改后仍不满足设计要求，并口头通知未整改完毕，不得回填。
- 3) 3 月 22 日上午，我部人员现场巡视中发现，该地块防雷接地网未通知我部复查，就已回填。

- 要求
- 1) 施工单位应加强施工质量控制程序，进行自检合格后，申报监理、甲方验收。
 - 2) 将该部位按设计要求进行整改，整改完毕后，报我部复查，确认合格后，方可进入下道工序。



监理单位

监理项目部（盖章）

专监工程师（签字）

日期 2018.3.22

总包单位签收

总包单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期 2018.03.22

本表一式 三 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、总包单位各一份



由 扫描全能王 扫描创建