

通知单

工程名称：益阳大通湖 200MWp 东大渔光互补发电项目

编号：004

致：中国电建集团江西省火电建设公司二期项目部

事由：关于施工现场 40 区避雷接地网施工的质量问题

内容：预收购单位人员在巡检过程中发现，40 区避雷接地网焊接施工后，未进行防腐作业且未经检验就进行回填土作业。

以上问题请总包单位相关负责人引起重视并加强管理，现我预收购单位要求，以后所有隐蔽工程必须经过检验合格后方可进行隐蔽，否则后果自负。



预收购单位代表签字： 2017年11月15日	监理签字（盖章）： 2017年11月15日	总包单位签字（盖章）： 2017年11月15日
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

注：本表一式 3 份，由项目管理机构填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。并要求承包单位抄送各施工单位负责人一份。



监理工程师通知单回复单

编号: 004

工程名称	益阳大通湖二期 100MW 渔光互补并网发电项目	合同编号	
致北京京能清洁能源电力有限公司 监理部: 我单位在收到__004__号监理通知单后, 已按要求整改完毕, 请予复查。 附件: 整改情况 施工单位 (章) 专业工程师: 张戈 2017 年 11 月 17 日			
监理单位复查意见: 经复查, 整改后符合设计及规范要求 监理签字 (盖章): 年 月 日			
预收购单位复查意见: 经复查, 整改后符合规范要求 单位代表签字 (盖章): 刘忠志 2017 年 11 月 17 日			



由 扫描全能王 扫描创建

