

监理工作通知单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号: 008

致: 河南易通电力工程有限公司

事由: 关于施工进度事宜

贵方承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程, 合同工日期定为 2017 年 10 月 5 号, 经业主同意工期顺延至 2017 年 12 月 10 号, 按照现施工进度不具备按时完工条件。现要求贵方于 3 个工作日内重新制定合理可行施工计划上报业主批复, 并回复我方。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日

期:



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份