

范家庄 14#工地质量缺陷问题台账

2018年01月12日 编号

问题区域	排查时间	问题描述	要求整改完成时间	整改负责人	整改完成情况	整改确认人	备注
1区2区3区4区 5区6区7区8 区	2018.01.12	箱逆变、汇流箱电缆出口 防火泥封堵多处不合格,个别 箱逆变开关未断开	2018.01.15	李向阳			
8#逆变器	2018.01.12	盖板上翘	2018.01.15	李向阳			
14-03-01	2018.01.12	一块光伏板松动	2018.01.15	李向阳			
8个区	2018.01.12	汇流箱多处没有电缆标识牌	2018.01.15	李向阳			
#、3#、5#、8#箱 逆变	2018.01.12	箱逆变水泥台阶冻坏	2018.01.15	李向阳			
2#箱变	2018.01.12	箱变瓦斯继电器内无油、需要 放气(有气体)	2018.01.15	李向阳			

本表一式三份, 业主单位、监理单位、施工单位各一份。