

监 理 整 改 通 知 单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号: 016

致: 河南易通电力工程有限公司

事由: 关于 16#塔基坑开挖尺寸不够的相关事宜

内容: 你单位承建的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》, 16#塔基础未按图纸设计要求施工, 基坑开挖尺寸不能满足施工要求, 致使支模工序不能按图纸设计要求施工; 现要求你方按设计要求尽快处理, 问题的严重性已向你施工方说明, 也已向业主汇报, 因此影响工期所造成的损失由你方负责。



监理项目部: (章)

总/专业监理工程师: 孔庆国

日期: 2018 年 03 月 17 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建