

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: 17304-YXCN-JXM7-JL-04-05-005

致: 北京慧峰聚能科技有限公司施工项目部

事由 施工质量问题

内容: 根据现场进度, 你部已基本完成了本项目土建部分合同内的施工内容, 一小部分的尾工尾项和未施工项, 待电气完成后你部再及时跟进。

通过10月18日我部会同建设单位项目部联合对土建部分的质量进行了初检, 发现有以下几个问题:

- 1、个别基础开槽深度不够, 基础埋深不符合设计要求;
- 2、基础垫层浇筑厚度不符合设计要求;
- 3、基础配筋密度不符合设计要求; 原材料没有质量证明文件和复试报告;
- 4、预埋件规格不符合设计要求; 安装质量不符合规范要求;
- 5、自拌混凝土质量不符合设计要求, 原材料没有质量证明文件和复试报告;
- 6、预留穿线保护管使用材料不符合设计要, 施工工艺不符合设计和规范要求;
- 7、基坑回填密实度不符合设计要求, 未经实验室检验和出具检验报告;
- 8、箱变基础蜂窝麻面, 跑模漏筋, 剪力墙表面不平整;

地址: 常州市武进经济开发区兰香路8号 (交大园4F)

电话: 0519-86767557



9、电缆沟垫层表面粗糙，预埋支架不整齐，档距不符合规范要求，缺档、断档，顶面不平。

10、未按设计要求使用接地极，数量缺失严重。

11、接地扁铁规格与设计要求不符，埋深达不到设计要求；

12、变压器油池格栅使用材料和焊接工艺不符合设计要求；

要求你部：

1、制定切实可行的整改计划，积极组织物资、机械和增加人员，在不影响电气工程施工的基础上，按图施工，加以整改；

2、不能按期按要求进行整改或影响电气施工的，将按照总工程款的 10%给予处罚。

以上问题责令你单位在 10 月 20 号前将整改计划和整改方案报我部备案。并与 10 月 28 日前整改结束。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年10月18日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份