

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: 17304-YXCN-SXMB1-JL-04-05-001

致: 北京慧峰能源科技有限公司施工项目部

事由 储能集装箱基础施工质量问题

内容 2017 年 9 月 21 日我监理人员在现场检查中发现, 你单位在 15#、1#、3#、4#储能集装箱基础施工中存在以下问题:

- 1、集水池预埋 50PE 排水管外高内低, 有滞流的隐患;
- 2、底板与剪力墙的施工缝未按要求进行处理;
- 3、剪力墙钢筋密度不符合设计要求;
- 4、没有按要求使用接地极;
- 5、接地线焊接不规范, 焊口没有做防腐处理。

以上问题责令你单位在 9 月 25 号前进行整改, 并保证以后不出现类似问题。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 9 月 26 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。