

监 理 通 知 单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLTZ-004

致：山西德丰钢结构工程有限公司施工项目部

事由：关于现场施工进度问题

内容：

自贵公司进场施工到目前为止，现场实际工程进度缓慢，我监理方与业主方多次口头提醒、督促你方及 2017 年 11 月 17 日监理例会上告知你方增加施工人员数量及相关设备，并在每天的施工中检查进度计划的执行情况以及人员安排的落实情况，就目前施工进度而言，无法保证施工工期顺利完成。

就上述情况，我监理项目部要求，山西德丰钢结构工程有限公司施工项目部 增加施工人员数量以及相关设备，做好专项施工方案及施工进度计划，并按照方案内容执行，确保工程进度按期完成，限期 2 个工作日内完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李锋伟

日期：2017 年 11 月 23 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理部存一份。