

监 理 通 知 单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLTZ-012

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

巡视发现，在敷设直埋电缆及回填过程中，你单位在没有进行相应的铺砂盖砖的情况下就已经将箱逆变基础及一二次预制舱四周的电缆沟私自回填，不符合图纸设计要求。现要求你单位立即整改，并报我监理方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任春林

日期：2017 年 12 月 23 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理部存一份。

