

通知回复单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目厂房加固工程 编号 JZ-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司 吉利监理项目部

兹收到贵方通知单，我方公司已派刘工现场管理。

因我方属于厂房加固工程，属于总包中的专项施工单位，而且合同额与工程量相对较小，所以没有专门派驻项目经理部及大量管理人员。因车间现场条件限制，我方施工人员合理配置也就 2-4 人，所以派 1 人全权负责管理也是综合考虑过的。我方预算款中，也没有计算项目沟通费、临建费、防护费等各类杂费，只是一个材料的加工与施工。当时，洽谈合同时，业主方也没有注明有这些杂费。只是说明了正泰会有专门的项目部负责协调和沟通，帮助我们在施工中遇到的各种困难。实际情况是，自我们进入场地施工开始，业主项目部就处处为难，并没有真正解决我们的实际问题，反而增加了我方施工的困难度。

我方施工人员，就近在吉利厂区附近居住，以方便沟通。合同洽谈时，我们咨询过，是业主提供食宿的方便，费用我们自理。但目前业主方不能提供居住场所，故我方无法实现 24 小时驻守工地。请谅解。

因业主方拖延付款的问题，也造成了我方施工人员及设备不能及时增加，后期材料也将延迟。望监理部理解此情况。

山西德丰钢结构工程有限公司
吉利厂房加固施工项目部

2017 年 11 月 28 日