

监 理 通 知 单

工程名称：新余木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 编号：JXM7-005

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于一期逆变器防雷接地事宜

内容：

按照设计图纸要求，逆变器、汇流箱防雷接地应采用 16 平方软线与接地网连接，但现场实际采用接地线不符合规格，且接线端未压铸铜鼻子，直接缠绕在螺丝口，与屋梁连接。现场随意施工，针对目前现状，要求你施工项目部应加大现场施工管理力度，落实施工交底工作，严格按照设计图纸要求及规范进行施工。


以上事宜，你项目部必须高度重视，并在三个工作日内，以通知回复单的形式完成闭环。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：任仲峰

日期：2018 年 1 月 9 日





逆变器防雷接地施工