

监 理 通 知 单

工程名称：新余木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 编号：JXM7-006

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于电缆直埋敷设事宜

内容：

按照设计图纸要求，电缆直埋敷设要求电缆沟底部应夯实原土，铺设沙或细土，10kV 电力电缆直埋敷设深度距离地面应 $\geq 700\text{mm}$ ，但现场实际底部未铺设沙或细土，且电缆沟总深度为小于 700mm。现场随意施工，针对目前现状，要求你施工项目部应加大现场施工管理力度，落实施工交底工作，严格按照设计图纸要求及规范进行施工。

以上事宜，你项目部必须高度重视，并在三个工作日内，以通知回复单的形式完成闭环。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 1 月 10 日





电缆直埋敷设不符合设计规范