

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-008

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：组件安装施工质量及二次搬运组件事宜

内容：

我监理单位人员和建设单位人员在现场巡视检查的过程中，发现屋面光伏施工的过程中存在以下问题：

1、对4号仓库屋面安装的光伏组件进行巡视检查的过程中，发现个别已安装的组件存在未将中压块及边压块上的十字卡块规范安装，十字卡块有一边悬空的现象。

2、对4号仓库屋面安装的光伏组件进行巡视检查的过程中，发现个别组件阵列边缘到支架边缘的距离偏小，不符合图纸设计要求。（图纸设计要求组件阵列边缘距支架边缘的距离不小于58.5mm）

3、对3号仓库屋面进行巡视检查，发现有个别工人在二次搬运组件的过程中，出现不规范搬运的现象，用头顶组件，易造成对组件的破坏。

针对以上存在的问题，要求你单位立即按设计及相关规范要求整改，保证光伏组件安装的施工质量及二次搬运过程中对组件成品的保护。在后续的施工过程，要求你单位严格按设计及规范要求进行组件的安装施工及做好对组件二次搬运过程中的成品保护，严禁再次出现类似问题。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017年11月6日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。