

监理通知单

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号: JXM-JLTZ-014

致: 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由: 7个屋面施工节点进度

内容:

1、7个屋面光伏施工完成计划节点顺延至2017年11月30日,对此时间节点,特向总包单位提出警告,望总包单位加快施工进度,确保7个屋面的光伏施工能按计划节点目标完成。同时,要求总包单位尽快让设计单位提供本项目总的材料清册。

2、从今天起(2017年11月25日)到月底(2017年11月30日)还有5天的时间,按建设单位及监理单位的要求,每天至少完成一个屋面上的逆变器及汇流箱的安装施工,确保3#、4#、5#、6#、11#五个屋面在月底前完成逆变器及汇流箱的安装工作,否则,将对你单位进行相应的考核处罚。

附总包合同上进度总计划:

序号	项目名称	计划完成时间	完成情况
1	项目开工	【2017年10月10日】	
2	初设完成	【2017年10月25日】	
3	支架安装完成	【2017年10月30日】	已滞后
4	组件安装完成	【2017年11月10日】	已滞后
5	逆变器升压变安装完成	【2017年11月22日】	已滞后
6	开关站土建完工	【2017年11月10日】	已滞后
7	开关站机电安装完	【2017年11月23日】	已滞后
8	线缆敷设完成	【2017年11月22日】	已滞后
9	外线施工完成	【2017年12月5日】	
10	系统测试、调试完成	【2017年12月15日】	
11	并网验收	【2017年12月25日】	
12	竣工验收	【2018年1月30日】	

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 刘士发

日期: 2017年11月25日

注本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。