

监理通知单

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号: JXM-JLTZ-015

致: 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由: 现场施工质量及施工安全事宜

内容: 我监理单位人员在现场巡视检查的过程中, 发现现场存在以下问题:

1、屋面固定线槽用的支架角钢, 因其切割处未按要求进行防腐处理, 已经出现锈蚀现象。

2、屋面线槽与支架连接(螺栓连接)处, 个别部位只固定一个螺栓, 不符合设计要求。

3、箱变基础柱子配筋已经发生变化, 箱变基础每个柱子配6根 $\phi 10$ 钢筋, 但至今未收到你单位上报的设计院正式回复文件。

4、组件接线施工(插件连接)的过程中, 你单位未按要求给工人佩戴橡胶绝缘手套, 工人在施工的过程中存在安全隐患。

5、现场施工作业过程中, 仍有个别工人未能按要求穿戴安全鞋(劳保鞋)。

6、组件MC插件连接后, 组串两端的电缆端头(插件端头)未进行绝缘保护, 存在严重的安全隐患。

7、屋面临边护栏在安装施工作业时, 有个别工人未按要求将安全带悬挂在安全绳(用夹具固定在屋面上的钢丝绳)上, 存在高空坠落的安全隐患; 且用与固定钢丝绳的夹具太少, 不能满足安全防护的要求。

针对以上存在的质量、安全问题, 现要求你单位立即进行整改, 严格按设计及相关规范要求施工。并在整改完成后, 报监理单位进行复查。若你单位不及时按要求进行整改, 出现的一切问题将由你单位自行负责。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 刘士发

日期: 2017年12月2日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。