

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-016

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：施工节点进度事宜

内容：

按总包合同上规定的节点计划完成时间，目前现场已经有 6 个节点的进度出现滞后，特向总包单位提出警告，望总包单位加快施工进度，并制定相应的赶工措施，避免出现后续节点完成时间滞后现象。

附总包合同上进度总计划：

序号	项目名称	计划完成时间	完成情况
1	项目开工	【2017 年 10 月 10 日】	
2	初设完成	【2017 年 10 月 25 日】	
3	支架安装完成	【2017 年 10 月 30 日】	
4	组件安装完成	【2017 年 11 月 10 日】	已滞后
5	逆变器升压变安装完成	【2017 年 11 月 22 日】	已滞后
6	开关站土建完工	【2017 年 11 月 10 日】	已滞后
7	开关站机电安装完	【2017 年 11 月 23 日】	已滞后
8	线缆敷设完成	【2017 年 11 月 22 日】	已滞后
9	外线施工完成	【2017 年 12 月 5 日】	已滞后
10	系统测试、调试完成	【2017 年 12 月 15 日】	
11	并网验收	【2017 年 12 月 25 日】	
12	竣工验收	【2018 年 1 月 30 日】	

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017 年 12 月 5 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。