

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-019

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：现场施工质量及施工安全事宜

内容：我监理单位人员在现场巡视检查的过程中，发现现场存在以下问题：

1、个别交流电缆的接头处出现裸露，未进行保护处理；现要求你单位尽快进行整改，并对现场所有交流电缆的接头处进行保护处理。

2、屋面上个别部位已连接好的MC4插件及光伏电缆直接落在屋面上，未将MC4插件及光伏电缆进行悬空绑扎固定；现要求你单位尽快进行整改，并进行全面的自检。

3、现场所有的动火作业及登高作业必须先办理动火证及登高作业证，并确保人证合一，在特殊工种施工作业前，必须编制好专项施工方案及安全方案，并对工人进行三级安全教育及相关的安全技术交底工作，且做好现场的安全防护措施，保证现场施工的安全性。

4、因一次、二次预制舱比较重（约23T左右），要求总包单位在吊装前将相关资料准备齐全（包含一次、二次舱吊装专项施工方案，工人的安全、技术交底，现场的安全围闭措施）；要求在吊装施工前，需总包单位首先确认一次、二次舱基础是否已经严格按设计图纸施工完成，再由总包单位确认基础混凝土及砂浆强度是否已经满足相关规范要求。

5、6#仓库屋面的修复工作，要求总包单位必须按已审核过的屋面修复方案在2017年12月11日前完成，否则将对你总包单位进行相应的处罚。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017年12月10日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。