

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-023

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：现场施工安全、施工质量事宜

我监理单位人员在现场巡视检查的过程中，发现目前现场存在以下问题：

1、屋面个别部位有临边堆物现象（如：螺杆、盖板废料、夹具等），存在高空坠物安全隐患；现要求总包单位立即进行整改，并进行全面自查，将各屋面临边处的物料及时清理干净。

2、屋面上存在的垃圾、零散材料未及时清理；现要求总包单位将屋面上的垃圾及零散材料尽快清理完成。

3、目前各屋面上组件已经投运发电，但各屋面上均未按设计要求配置消防器材；现要求总包单位严格按设计要求，尽快在各屋面上配置永久性消防器材。

4、在现场巡视检查过程中，发现有个别工人跨屋面临边护栏进行拉线，且未按要求悬挂安全带，存在高空坠落的风险；现要求总包单位立即进行安全整改，对所有现场施工的工人再次进行安全教训及安全交底工作，确保现场施工的安全性；如再次出现类似情况，将对你单位进行考核处罚。

5、屋面上铺设的玻璃格栅走道板，均未进行固定，存在安全隐患，现要求总包单位尽快与设计沟通，确认走道板的固定方式，并尽快安排工人完成走道板的固定工作。

6、屋面上安装的清洗系统水管，个别部位存在水管冷缩弯曲，从而造成组件上出现阴影遮挡现象；现要求总包单位立即进行整改，并采取相关措施，避免因水管的热胀冷缩造成组件上出现阴影遮挡现象。

7、屋面上已经安全固定的线槽，个别部位存在盖板固定不到位现象；现要求总包单位进行全部自查，并尽快完成整改，确保线槽安装的施工质量能满足设计及规范要求。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年1月13日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。