

监 理 通 知 单

工程名称：无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXLD-SN03

致：浙江京禾电力工程有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于设备基础施工事宜

内容：

2017 年 11 月 24 日我监理项目部在现场专项巡视检查过程中发现箱变基础违规施工，施工不符合工艺要求且无图纸施工，现要求施工方必须立即停止违规施工并做出相应处理，未见项目设计蓝图严禁一切土建施工！

请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改，造成一切后果施工方自负

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 戚平

日 期： 2017 年 11 月 24 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。