

监理通知单回复

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目土建安装工程
编号: TZDHF011

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 TZD-011, 事由为《关于施工进度事宜》的监理通知单后, 已按要求安排部署整改通知单中提出的相关要求, 现就通知单内回复如下。

通知内容回复:

- 1、对施工现场整改消缺进度缓慢问题, 我项目部已安排施工机械对拟恢复的草坪区域进行平整、回填活土施工, 工效比人工会大大增加。电缆井消缺已完成, 预计不会影响下次验收。
- 2、对吉利工厂本次检查提到的问题, 我单位将按业主方要求进行针对性整改完善。我项目部将高度重视吉利工厂验收提出的问题, 并加大施工机械、人员的投入, 全面保证整改措施落实到位。

承包单位:

项目经理:

日期:

复查意见:

经复查, 已按 TZD-011 监理通知单要求整改处理。
符合要求。

项目监理单位

总/专业监理工程师

日期: 2018.5.21

注: 本表各相关单位各一份。