

监理通知单

编号: 002

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

致: 信邦建设工程有限公司

事由: 关于现场施工质量事宜

内容:

10月30日, 总装车间西侧箱变基础开挖后发现坑内有积水, 且个别坑内积水较严重。我方要求暂时不浇筑该处基础垫层。经业主、监理、施工三方现场商议, 将现场实际情况汇报设计, 等设计回复后再施工。10月31日上午, 贵单位未等到设计回复擅自将8个基础垫层(除6#箱变外)按10cm厚度浇筑掉, 此方案未经设计、业主、监理任何一方同意, 对于此野蛮施工的行为, 施工单位应认识自身错误, 保证此类事情今后不再发生。如今后该处箱变基础发生任何质量问题, 则全部责任由贵单位承担。

抄送: 台州杭泰电力有限公司

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017年10月31日

注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份



由 扫描全能王 扫描创建

附图:

