

监 理 通 知 单

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号：TZD-016.

致：信邦建设工程有限公司（施工单位）：

事由：关于屋面扶栏、检修人行道整改事宜：

内容：经检查发现如下问题：

- 1、扶栏存在螺母未拧紧问题。
- 2、扶栏存在个别没有螺栓与螺母问题。
- 3、扶栏存在少量支架松动紧问题。
- 4、检修人行道存在少量人走在其上不稳定、晃动的问题。
- 5、检修人行道存在少量接头不牢固问题，少夹扣。
- 6、检修人行道处 4 m² 电缆线存在受力又未采取保护措施的问题。
- 7、检修人行道还存在未按图纸要求安装到指定部位。

以是问题，项目监理部要求首先安排人员自查，整改处理，三天内整改完成。如果检查发现整改不到位，将按照相关管理规定予以考核。

附照片四张

抄送：建设单位项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018 年 8 月 26 日

螺栓脱落



螺丝松动，未拧紧



夹扣未夹紧，松动



少螺栓螺丝




检修人行道未按图纸要求到部位



检修人行道不稳定



少夹扣



4 m² 电缆线未采取保护措施且受力

