

监 理 通 知 单

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号：TZD-009

致：信邦建设工程有限公司

事由：关于施工资料等事宜

内容：

1、施工报审资料与现场工作进度不同步，例如缺少汇流箱开路电压检测等，施工方必须尽快做好提交，以便审核签发，避免因施工资料方面的问题影响并网发电。

2、施工方现场负责人承诺下列工作计划：

总装车间计划：在 3 月 31 日将直流电缆全部敷设完工，4 月 5 日直流电缆头制作完工，4 月 9 日扁铁接地焊接完工。

生产车间计划：4 月 2 日檩条安装完工，4 月 10 日组件、桥架安装完工，4 月 12 日直流电缆敷设完工，4 月 15 日之前直流电缆头制作完工。

望你部高度重视以上内容，制定切实有效的工作安排，做好各方面的工作。

限于 2018.3.28 回复

抄送：台州杭泰电力有限公司



总/专业监理工程师：梅波

日期：2018 年 3 月 27 日



由 扫描全能王 扫描创建