

## 监 理 通 知 单

工程名称：浙江金剛汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号：TZD-019

致：陕西顺协盈建筑工程有限公司 项目部：

事由：关于三个钢楼梯整改事宜：

内容：

贵项目部是本月 9 日管理人员进场，本月 13 日开始放线施工。在这期间，监理与业主口头、监理例会，监理工作联系单等形式多次要求尽快提交施工施工工序资料到监理审核，监理早期提供了须施工单位提交的施工资料清单，至今还未提供交（监理通知单编号：TZD-013 未回复，监理通知单编号：TZD-017 要求钢楼梯质量问题整改问题回复），经监理现场查看，还未按照监理通知单要求进行整改到位，不符合施工图纸及相关规范要求。更别说回复监理通知单。

请施工单位立即安排施工人员按照监理通知单要求进行整改到位，并回复监理通知单与提交施工资料。由此给业主造成的损失承担后果。

抄送：建设单位项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 11 月 3 日